

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO  
MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS  
EJERCICIO FISCAL: 2024**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	FISMUN	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EJ SAN LAZARO	EJIDO SAN LAZARO	MVT-FAISMUN-2024-001	13/02/2024		JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES	INVITACION	\$385,176.46	\$385,176.46	100%	100%	TERMINADA
2	FISMUN	REHABILITACION DE POZO EJ REDENICION DEL CAMPESENO	EJIDO REDENICION DEL CAMPESENO	MVT-FAISMUN-2024-002	01/02/2024	10/03/2024	GRUPO EDOO CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION	\$651,635.05	\$651,635.05	100%	100%	TERMINADA
3	FISMUN	ANTICIPO TECNIFICACION DE CANAL DE RIEGO EJ CAMPOAMOR	EJIDO CAMPOAMOR	MVT-FAISMUN-2024-003	13/02/2024	31/03/2024	JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON	INVITACION	\$974,800.00	\$974,800.00	100%	100%	TERMINADA
4	FISMUN	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO POR SUR EN EJ SAN LAZARO	EJIDO SAN LAZARO	MVT-FAISMUN-2024-004	10/02/2024	30/03/2024	JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES	INVITACION	\$461,300.00	\$461,300.00	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	ANTICIPO 50% DE LA OBRA REPERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJ SAN NICOLAS FLORES	EJIDO SAN NICOLAS FLORES	MVT-FAISMUN-2024-005	02/03/2024	10/04/2024	SAMUEL IRAM SOLIS CANTU	INVITACION	\$352,854.36	\$352,854.36	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN	INSTALACION DE RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA EN EL EJ CANDELARIO REYES	EJIDO CANDELARIO REYES	MVT-FAISMUN-2024-006	05/04/2024	20/06/2024	MANUEL SALAZAR MARTINEZ	INVITACION	\$834,860.00	\$834,860.00	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJ MATAMORITOS	EJIDO MATAMORITOS	MVT-FAISMUN-2024-007	01/04/2024	30/04/2024	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	INVITACION	\$151,847.21	\$151,847.21	100%	100%	TERMINADA
7	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJ BENTO JUAREZ A CABECERA MUNICIPAL	EJIDO BENTO JUAREZ A CABECERA MUNICIPAL	MVT-FAISMUN-2024-008	01/04/2024	30/05/2024	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	DIRECTA	\$672,008.82	\$672,008.82	100%	100%	TERMINADA
8	FISMUN	RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ LIBERACION	EJIDO LIBERACION	MVT-FAISMUN-2024-009	01/06/2024	30/06/2024	JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON	INVITACION	\$510,438.23	\$510,438.23	100%	100%	INVITACION
9	FISMUN	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO STA LUCIA COL AMERICO VILLARREAL	DEL EJIDO BENTO JUAREZ A LA CABECERA MUNICIPAL	MVT-FAISMUN-2024-010	01/06/2024	30/06/2024	JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON	INVITACION	\$510,438.24	\$510,438.24	100%	100%	TERMINADA
10	FISMUN	REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE COL. 16 DE SEPTIEMBRE	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MVT-FAISMUN-2024-011	03/07/2024		JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	INVITACION	\$382,512.43	\$382,512.43	100%	100%	TERMINADA
11	FISMUN	REPERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJ LA PEÑA	EJIDO LA PEÑA	MVT-FAISMUN-2024-012	15/06/2024	15/06/2024	J. JESUS MARTINEZ SOGA	INVITACION	\$426,393.87	\$426,393.87	100%	100%	TERMINADO
12	PERFISMUN	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJ JOSE MARIA MORELOS	EJIDO JOSE MARIA MORELOS	MVT-FAISMUN-2024-013	15/06/2024	15/06/2024	J. JESUS MARTINEZ SOGA	INVITACION	\$487,227.27	\$487,227.27	100%	100%	TERMINADA
13	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJ GARZA VALDEZ A EJ RINCON	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FAISMUN-2024-014	08/09/2024		SAMUEL IRAM SOLIS CANTU	INVITACION	\$1,128,413.37	\$1,128,413.37	100%	100%	TERMINADA
14	FISMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO RURAL EJ GARZA VALDEZ A EJ RINCON	EJ GARZA VALDEZ A EJ RINCON	MVT-FAISMUN-2024-015	03/07/2024		JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	INVITACION	\$506,220.07	\$506,220.07	100%	100%	TERMINADA
15	FISMUN	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE ALVARO OBREGON 1 Y 12	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FAISMUN-2024-016	06/06/2024	06/06/2024	CARLOS ALBERTO GONZALEZ CEPEDA	INVITACION	\$1,062,508.82	\$1,062,508.82	100%	100%	TERMINADA
16	FISMUN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJIDO GARZA VALDEZ	MVT-FAISMUN-2024-017	16/06/2024		JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	INVITACION	\$173,234.19	\$173,234.19	100%	100%	TERMINADA
17	FISMUN	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL EJ MARTIN GOMEZ	EJIDO MARTIN GOMEZ	MVT-FAISMUN-2024-018	06/06/2024		JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	INVITACION	\$165,806.13	\$165,806.13	100%	100%	TERMINADA
18	FISMUN	SUMINISTRO Y COLACION DE SISTEMA SOLAR AISLADO	EJIDO CONRADO CASTILLO	MVT-FAISMUN-2024-019	05/09/2024		JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	INVITACION	\$312,487.02	\$312,487.02	100%	100%	TERMINADA
19	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO EJ BRIGIDO AL EJ CERITOS	EJIDO BRIGIDO AL EJ CERITOS	MVT-FAISMUN-2024-020	08/11/2024		GLORIA ANDREA ZAHORY GUILLEN	INVITACION	\$542,800.00	\$542,800.00	100%	100%	TERMINADA
20	FISMUN	REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FAISMUN-2024-021	18/11/2024		LUIS FELIPE BARRERA SANCHEZ	INVITACION	\$876,702.71	\$876,702.71	100%	100%	TERMINADA
21	FISMUN												

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO  
MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS  
EJERCICIO FISCAL: 2024**



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico		Financiero
1	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE CAMINO DE LA CARRERA A CHARCOS	EJ. MARTE R GOMEZ A CHARCOS	MV7-GC-2024-001	06/02/2024	28/02/2024	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	INVITACION	\$644,625.00	\$644,625.00	\$644,625.00	100%	100%	TERMINADA
2	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA COMPUJ EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MV7-GC-2024-002	06/02/2024	28/02/2024	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	DIRECTA	\$259,690.97	\$259,690.97	\$259,690.97	100%	100%	TERMINADA
3	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE EDIFICIO DEL CENEP EN EJ. GARZA	EJIDO GARZA VALDEZ	MV7-GC-2024-003	06/03/2024	30/03/2024	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	DIRECTA	\$368,340.28	\$368,340.28	\$368,340.28	100%	100%	TERMINADA
4	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. MATAMORITOS	EJIDO MATAMORITOS	MV7-GC-2024-004	06/03/2024	30/03/2024	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	DIRECTA	\$576,294.45	\$576,294.45	\$576,294.45	100%	100%	TERMINADA
5	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE BALNEARIO MUNICIPAL LAS ALBERGAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MV7-GC-2024-005	15/04/2024	05/05/2024	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	DIRECTA	\$370,977.99	\$370,977.99	\$370,977.99	100%	100%	TERMINADA
6	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MV7-GC-2024-007	06/03/2024	30/03/2024	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	DIRECTA	\$187,291.67	\$187,291.67	\$187,291.67	100%	100%	TERMINADA
7	GASTO CORRIENTE	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EJ. EL FARO	EJIDO EL FARO	MV7-GC-2024-008	02/04/2024	01/05/2024	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	DIRECTA	\$660,029.65	\$660,029.65	\$660,029.65	100%	100%	TERMINADA
8	GASTO CORRIENTE	CHAPOLEO Y LIMPIEZA DEL EJ. MIGUEL HIDALGO	EJIDO MIGUEL HIDALGO	MV7-GC-2024-009	03/07/2024		ESMERALDA BENLII PEREZ VAZQUEZ		\$316,200.00	\$316,200.00	\$316,200.00	100%	100%	TERMINADA
9	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DEL CAMINO DE EJ. LA FLOREÑA A EJ. EL BREVE	EJIDO LA FLOREÑA A EJIDO EL BREVE	MV7-GC-2024-010	03/07/2024		JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ		\$755,334.30	\$755,334.30	\$755,334.30	100%	100%	TERMINADA
10	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE CALLES DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MV7-GC-2024-011	06/08/2024		JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ		\$692,890.28	\$692,890.28	\$692,890.28	100%	100%	TERMINADA
									\$19,798,348.10	\$19,798,348.10	\$19,798,348.10	100%	100%	

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
*[Firma]*  
C. MARIO CESAR HUERTA GONZALEZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
*[Firma]*  
C. BERNARDO DE JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

*[Firma]*