

Informe y Avance de Obras Públicas Por Contrato											
Villagrán TAMAULIPAS		MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAM. Ejercicio Fiscal 2019								Tam TAMAULIPAS	
No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
12	FISMUN	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	EJ. MARTE R. GOMEZ	MVT-FISMUN2019-01	NOEL DE LA FUENTE GOMEZ	INVITACION	450,725.60	449,507.22	100%	100%	TERMINADO
13	FISMUN	REHABILITACION DE CARCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN-2019-02	MARCELO MEDINA PADRON	INVITACION	1,380,095.50	1,380,095.50	100%	100%	TERMINADO
14	FISMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN2019-03	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	739,895.40	739,895.40	100%	100%	TERMINADO
15	FISMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CARCAMO A LAGUNAS DE OXIDACION	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN2019-04	NOEL DE LA FUENTE GOMEZ	INVITACION	710,004.00	710,004.00	100%	100%	TERMINADO
16	FISMUN	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO	EJ. BRIGIDO MALDONADO	MVT-FISMUN2019-05	JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES	INVITACION	495,985.00	495,985.00	100%	100%	TERMINADO
17	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL RANCHO LA PALMA A EL EJ. CONRADO CASTILLO	RANCHO LA PALMA	MVT-FISMUN2019-06	JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES	ADJUDICACION DIRECTA	252,520.11	252,520.11	100%	100%	TERMINADO
18	FISMUN	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD	EJ. BRIGIDO MALDONADO	MVT-FISMUN2019-07	NOEL DE LA FUENTE GOMEZ	INVITACION	1,258,105.90	1,258,105.90	100%	100%	TERMINADO
19	FISMUN	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 ENTRE FRANCISCO SARABIA Y CALLE MAINERO	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN2019-08	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	ADJUDICACION DIRECTA	168,317.00	168,317.00	100%	100%	TERMINADO
20	FISMUN	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	EJ. SAN LAZARO	MVT-FISMUN2019-09	MARCELO MEDINA PADRON	INVITACION	449,250.60	449,250.60	100%	100%	TERMINADO
21	FISMUN	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION SOBRE CARRETERA NACIONAL ENTRE CALLE 15 A CALLE 12	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN2019-10	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	458,600.31	458,600.31	100%	100%	TERMINADO
22	FISMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN2019-11	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	496,587.26	496,587.26	100%	100%	TERMINADO
23	FISMUN	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	EJ. SAN LAZARO	MVT-FISMUN2019-12	MARCELO MEDINA PADRON	INVITACION	705,821.30	705,821.30	100%	100%	TERMINADO
24	FISMUN	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (7 ACCIONES)	EJ. MARTE R. GOMEZ	MVT-FISMUN2019-13	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	798,980.60	798,980.60	100%	100%	TERMINADO
25	FISMUN	REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA COL 16 DE SEPTIEMBRE	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN2019-14	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	ADJUDICACION DIRECTA	78,020.21	78,020.21	100%	100%	TERMINADO
							\$8,442,908.79	\$8,441,690.41			